



รายงานผลการดำเนินงาน
รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนประสิทธิภาพผู้นำชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน	๒๐๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๗,๙๑๒.๕๐		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๓	โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล	จัดทำเวทีประชาคมตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๔	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและปกป้องสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อำเภอโนนสูง	อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีและปกป้องสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อำเภอโนนสูง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
รวม ๔ โครงการ			๗๐,๐๐๐.๐๐							

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๑	โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
รวม ๑ โครงการ			๑๐๐,๐๐๐							

ภายใต้ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๑	โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	จัดตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	๑๐๐,๐๐๐	๖,๙๘๔	๙๓,๐๑๖	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๒	โครงการฝึกอบรมซ้ำที่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร	จัดฝึกอบรมซ้ำที่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร	๔๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
รวม ๔ โครงการ			๔๙๐,๐๐๐							

ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๑	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๒	โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน	จัดกิจกรรมพัฒนาการท้องถิ่นรักการอ่าน	๑๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๓	โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา	จัดกิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา	๑๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๔	โครงการพาหนูเรียนรู้สู่โลกกว้าง	จัดกิจกรรมพาเด็กเล็กเรียนรู้นอกสถานที่	๑๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๕	โครงการฟันสวยยิ้มสดใส	จัดกิจกรรมให้ดูแลทำความสะอาดฟัน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๖	โครงการเยี่ยมบ้านสานรัก	เพื่อสร้างสารสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน	๕,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๗	โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์	เพื่อสร้างสารสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน	๕,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๘	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๙	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยสื่อจากภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนด้วยสื่อจากภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สื่อการเรียนการสอน)	เพื่อเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนด้วยสื่อการเรียนการสอน	๙๙,๔๔๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ได้รับสารอาหารครบตามหลักเกณฑ์	๔๕๒,๗๖๐	๑๘๔,๘๐๐	๒๖๗,๙๖๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๑๒	โครงการหนุนน่วยฟันสวย	เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กรักษาสุขภาพฟัน	๑๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๑๓	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก เยาวชน	เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์	๑๐๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๑๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ได้รับสารอาหารครบตามหลักเกณฑ์	๒,๖๙๖,๔๐๐	๑,๓๓๕,๖๐๐	๑,๓๖๐,๘๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๑๕	โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านมะรุ้ม - ดอนแฝก	ก่อสร้างรั้ว คสล. ยาวรวม ๑๙๕ ม. ป้ายยาว ๘ ม. สูง ๒.๐๐ ม. ๑ ป้าย พร้อมประตูกว้าง ๕.๐๐ ม. สูง ๑.๖๐ ม. ๑ ชุด	๔๕๒,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
รวม ๑๕ โครงการ										

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	จัดมีการฉีดพ่นน้ำยาเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก	๔๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๒	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สัตว์เลี้ยงเช่น สุนัขและแมวในพื้นที่	๖๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๓	โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านประจำปี ๒๕๖๕	กิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน	๔๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๔	โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรค	จัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสุขาภิบาลที่พักอาศัย การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานในครัวเรือน ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในบ้านและบริเวณบ้านโดยรอบให้ถูกต้องเหมาะสม ตามหลักสุขาภิบาล	๕๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๕	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน	จัดกิจกรรมภายใน ตำบล ดังนี้ ๑.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม ๒.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ๓.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	๓๐๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
รวม ๕ โครงการ										

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๑	โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ยากไร้	จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ยากไร้	๕๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
รวม ๑ โครงการ			๕๐,๐๐๐							

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๑	โครงการต่อยอดกลุ่มอาชีพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	จัดกิจกรรมสร้างอาชีพและเกิดรายได้ให้กับคนในชุมชน	๖๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อยกระดับรายได้สำหรับประชาชนในพื้นที่	จัดกิจกรรมสร้างอาชีพและเกิดรายได้ให้กับคนในชุมชน	๘๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๓	โครงการส่งเสริมชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน	๕๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๓	โครงการปรับปรุงที่จำหน่ายสินค้าหมู่บ้าน	ปรับปรุงที่จำหน่ายสินค้าหมู่บ้าน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่	๑๐๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
รวม ๔ โครงการ			๒๙๐,๐๐๐							

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทั่วยุทธศาสตร์พัฒนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๑	โครงการแข่งขันกีฬาพลสงครามเกมส์	จัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลพลสงคราม	๑๐๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๒	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันระดับอำเภอ	จัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
รวม ๒ โครงการ			๒๓๐,๐๐๐							

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทั่วยุทธศาสตร์พัฒนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๑	โครงการงานวันข้าวอำเภอโนนสูง	กิจกรรมการจัดนิทรรศการงานวันข้าวอำเภอโนนสูง	๑๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๒	โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	กิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในพื้นที่	๓๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๓	โครงการประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	กิจกรรมประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๔	โครงการวันสำคัญทางศาสนา	กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา	๑๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	กิจกรรมสนับสนุน ดูแล บำรุงรักษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา ภาษา วรรณกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การละเล่นดนตรี ชีวิตความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน	๕๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทั่วยุทธศาสตร์พัฒนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๖	โครงการสืบสานงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา	กิจกรรมสืบสานงานประเพณีแห่เทียน พรรษา	๕๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๗	โครงการสืบสานวัฒนธรรม และอนุรักษ์ประเพณีลอย กระทง	กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและอนุรักษ์ ประเพณีลอยกระทง	๑๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
รวม ๘ โครงการ										

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ ๑๕ สายดอนแฝกพัฒนา ซอย ๗	ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบบต. กำหนด	๓๗๓,๔๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ ๑๓ สายดอนมะเหลื่อมถึงดอนเพกา	ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบ บต. กำหนด	๔๗๔,๒๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนวัด หมู่ ๑๑ สายโนนวัดถึงห้วยใหญ่	ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๓๕๐,๙๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน มะรุ้ม หมู่ ๗ สายคุ้มบ้าน ใหม่ ซอย ๓ จุดที่ ๑	ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรังกว้าง ๐.๕๐ ม. ทั้งสองข้าง พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตาม แบบ อบต.กำหนด	๙๗,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ ๑๔ สายบ้านผู้ช่วยปราโมทย์ถึงหน้าวัด	ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรังกว้าง ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการทั้งสองข้างรายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด	๒๔๙,๗๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองนา หมู่ ๙ สายดอนกระสังไปดอนมะเกลือม	ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิมพร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด	๓๗๒,๓๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนแฝก หมู่ ๘ ซอยมินตรา	ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๓๑ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	๑๒๒,๙๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพลสงคราม หมู่ ๒ สายเลียบบคลอง	ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๓๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๐๘,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสว่าง หมู่ ๑๒ สายรอบบ้าน	ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรังกว้าง ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๗๑,๗๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกเปราะหอม หมู่ ๓ สายหน้าโรงเรียนโคกเปราะหอม	ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างหรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตรทั้งสองข้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	๒๘๒,๓๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนมันกระซาก หมู่ ๑๐ ซอยนายสังข์	ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	๑๑๕,๗๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหญ้าคา หมู่ ๕ ซอยนายอินทร์ <input type="checkbox"/>	ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด	๑๓๐,๒๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระเพลง หมู่ที่ ๑ สายศาลตาปู่ - เมืองคง	ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิมก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	๖๐๘,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองหัวแรด หมู่ ๖ สายบ้านหนองหัวแรด - บ้านดอนมะเหลื่อม	ปริมาณงาน ดินถมหรือมบดทับแน่นขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๗๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๒.๐๐ ลบ.ม. ลงวัสดุหินคลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๖ ลบ.ม. หรือท่อคสล.ขนาด ๐.๖๐ ม. จำนวน ๒ จุดๆละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	๓๑๑,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านมะรุ้ม หมู่ ๗ สายนายโต้ง-นายอ้วน	ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด)	๓๒๕,๘๐๐	๑๙๑,๐๐๐	๑,๘๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองหัวแรด หมู่ ๖ สายหน้าคา-คุ่มหนองแหน <input type="checkbox"/>	ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด)	๓๗๒,๓๐๐	๑๖๔,๐๐๐	๑,๘๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านเสลา หมู่ ๔ สายหลังวัดบ้านเสลา <input type="checkbox"/>	ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๓๗๒,๓๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
รวม ๑๗ โครงการ										

ภายใต้ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๒	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้	๑๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๒	โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชดำริ	จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก	๑๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
รวม ๓ โครงการ										

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕)

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๑	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๔ ตัว	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๔ ตัวๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท	๑๖,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๒	โต๊ะพับไฟเบอร์ จำนวน ๑๒ ตัว	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับไฟเบอร์ จำนวน ๑๒ ตัว ขนาด กว้าง/ยาว/สูง ไม่ น้อยกว่า ๖๐ ซม. x ยาว ๑๘๐ ซม x สูง ๗๕ ซม. ตัวละ ๓,๕๐๐ บาท	๔๒,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๓	คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๑) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core)โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน ๑ หน่วย ๒) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๙ MB ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒GB หรือ	๒๒,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๓		๖) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง ๗) มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง ๘) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง ๙) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง ๑๐) แป้นพิมพ์และเมาส์ ๑๑) มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๔	โต๊ะกินข้าวเด็ก จำนวน ๑๐ ชุด	เพื่อจัดซื้อโต๊ะกินข้าวเด็กจำนวน ๑๐ ชุดๆ ละ ๙,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ - โต๊ะกินข้าวเด็กขนาด ๑๐ ที่นั่ง - โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐x ๑๒๐x ๕๕ ซม. - เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐x๓๐x ๓๕ ซม.	๙๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ผลการดำเนินงานรอบ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

- โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ตาม
แผนดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้
- โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน จำนวน ๖๑ โครงการ
 - ▶ รายงานสถานการณ์ดำเนินการ รอบ ๖ เดือน จำนวน ๖๑ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
 - ▶ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๕๕ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑๖
 - ▶ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๔

.....