



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำแผนดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นมา

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม จึงขอ รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายวิเชียร ชชาติผดุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

คำนำ

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม จะต้องดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามขั้นตอนดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการ ดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และข้อ ๒๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ ดังนี้ แผนการ ดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น “การขยาย เวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” ทั้งนี้ “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ที่กำหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ วรรค ๔

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม จึงได้ดำเนินการ จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นและใช้เป็น แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลสงครามให้มีความชัดเจน ในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของ แผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็น อย่างดี

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปีท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	บรรจุใน ข้อบัญญัติ	โครงการ จ่ายขาด เงินสะสม	โครงการ อุดหนุน เฉพาะกิจ	โครงการที่รอ ดำเนินการ	โครงการยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๗	๖๐	๑	๖๑	๓	๒๔
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ๒.๑ แผนงานการเกษตร	๔	-	-	-	๒	๒
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา สังคม ๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑ ๒	- -	- -	- -	- ๑	๑ ๑
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนา การศึกษา ๔.๑ แผนงานการศึกษา	๘	-	-	-	๑	๗
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา สาธารณสุข ๕.๑ แผนงานสาธารณสุข	๑๙	-	-	-	๒	๑๗
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและการกีฬา ๖.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	๖	-	-	-	๒	๔
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี ๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๗.๒ แผนงานบริหารงานคลัง	๔ ๑	- -	- -	- -	๑ ๑	๓ -
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๘.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-
รวม	๗๒	๖๐	๑	๖๑	๑๒	๕๙

สรุป

โครงการที่บรรจุในแผนฯ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	จำนวน	๒๒๗	โครงการ
โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติฯ	จำนวน	๗๒	โครงการ
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม	จำนวน	๖๐	โครงการ
โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ	จำนวน	๑	โครงการ
โครงการที่รอดำเนินการ	จำนวน	๖๑	โครงการ
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๑๒	โครงการ
โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๕๙	โครงการ

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๘ คิดเป็นร้อยละ $\frac{๕๙}{๑๐๐} = ๕๙.๐\%$

โครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนอุตสาหกรรมและการ โยธา	๑๑๙	๖๘,๕๘๕,๒๐๐.๐๐	๘๘	๓๐,๕๔๕,๖๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเกษตร	แผนงานการเกษตร	๑๐	๑๔,๓๕๕,๐๐๐.๐๐	๔	๑๓๕,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาสังคม	๑. แผนงานสังคม สงเคราะห์	๖	๗๖๕,๐๐๐.๐๐	๑	๙๐,๐๐๐.๐๐
	๒. แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	๙	๙๗๐,๐๐๐.๐๐	๒	๖๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการ พัฒนาการศึกษา	แผนงานการศึกษา	๑๖	๘,๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๘	๔,๒๐๕,๖๙๕.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาสาธารณสุข	แผนงานสาธารณสุข	๒๑	๑,๕๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๙	๖๔๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาการ ท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและ การกีฬา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๒	๑,๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๖	๕๓๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการบ้านเมือง ที่ดี	๑. แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	๑๕	๑,๕๘๐,๐๐๐.๐๐	๔	๘๒๕,๐๐๐.๐๐
	๒. แผนงานบริหารงานคลัง	๓	๖๒๐,๐๐๐.๐๐	๑	๕๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การรักษาความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	แผนงานรักษาความสงบ ภายใน	๑๔	๑,๖๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-
	รวม	๒๒๗	๙๙,๖๔๐,๒๐๐.๐๐	๑๓๓	๓๗,๐๘๑,๒๙๕.๐๐

สรุป

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ตามที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ทั้ง ๘ ด้าน บรรจุโครงการไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๒๗ โครงการ สามารถนำมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวนทั้งหมด ๑๓๒ โครงการ และโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวน ๑ โครงการ รวมทั้งรวมทั้งหมด ๑๓๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕๙ ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กันเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการก่อสร้าง คสล. บ้านสระเพลง หมู่ที่ ๑ สายสระเพลง - เมืองคอง บ้านนางสมนึก - บ้านนางประหยัด	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	√	-	-	๑๓๐,๓๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	-	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ มี.ย.๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสระเพลง หมู่ที่ ๑ สายเลียบบคลองไส้ไก่	เสริมดินถม กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๔๕๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕๖๒.๕๐ ลบ.ม. พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๔๕๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๕๐ ลบ.ม. ท่อ คสล. ๑๐.๔๐ ม. จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๔ ท่อน รวม ๘ ท่อน (รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	√	-	-	๒๐๐,๖๐๐.๐๐	๑๘๘,๐๐๐	-	-	๑ ม.ค.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๘
๓	โครงการก่อสร้าง คสล. บ้านพลสงคราม หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายบำรุง ด้านเสลา - บ้านนายเทียน ขอมอบกลาง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	√	-	-	๑๑๔,๓๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐	-	-	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ มี.ย.๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
๔	โครงการก่อสร้างคสล.บ้านพลสงคราม หมู่ที่ ๒ ซอยข้างศูนย์กองทุนเงินล้าน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๒ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	-	-	√	๓๙,๖๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐	√	-	ไตรมาส ๒ – ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านพลสงคราม หมู่ที่ ๒ สายจากนายพงษ์ศักดิ์ - นานายประสงค์ พุณณรงค์	เสริมดินถม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ลบ.ม. พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. ท่อ คสล. Ø ๐.๖๐ ม.จำนวน ๒ จุด ๑ละ ๖ ท่อน รวม ๑๒ ท่อน (รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	-	-	√	๒๑๑,๑๐๐.๐๐	๒๑๑,๐๐๐.๐๐	√	-	ไตรมาส ๒ – ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ ๓ สายสามแยกตะวันออก – ถนนสายโคกเปราะหอม - พลสงคราม	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	-	-	√	๔๘๔,๗๐๐.๐๐	๔๗๖,๓๐๐.๐๐	-	-	ไตรมาส ๒ – ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๗	โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ ๓ สายสามแยกบ้านนางมะลิวรรณ บ้านนางอรุณ	ปรับปรุงผิวถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	-	-	√	๑๙๔,๑๐๐.๐๐	๑๕๙,๐๐๐.๐๐	-	-	ไตรมาส ๒ – ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๘	โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายเชิด - สามแยกตะวันออก	ปรับปรุงผิวถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	-	-	√	๒๑๓,๒๐๐.๐๐	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	-	-	ไตรมาส ๒ – ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านเสลา หมู่ที่ ๔ ซอยนาเกลือ	เสริมดินถม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม. ต่อคสล. ๑ ๐.๖๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน (รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	-	-	√	๑๐๗,๔๐๐.๐๐	๑๐๓,๐๐๐.๐๐	√	-	ไตรมาส ๒ – ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสลา หมู่ที่ ๔ ซอยแสงจันทร์	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม. ต่อคสล. ๑ ๐.๔๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน (รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	√	-	-	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ มิ.ย.๖๘
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสลา หมู่ที่ ๔ ซอยสากล	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๗ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	√	-	-	๔๒,๓๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ มิ.ย.๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสลา หมู่ที่ ๔ ซอยใจบุญ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๑.๘๐ ม. ยาว ๖๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๑๓.๔๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	-	-	√	๖๓,๓๐๐.๐๐	๖๓,๓๐๐.๐๐	√	-	ไตรมาส ๒ – ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสลา หมู่ที่ ๔ ซอยนที ดีเสลา	ซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตร.ม. ต่อคสล. ๑ ๐.๔๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน (รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	-	-	√	๖๖,๐๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	√	-	ไตรมาส ๒ – ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยคา หมู่ที่ ๕ ซอยร่วมใจ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	-	-	√	๑๙๐,๖๐๐.๐๐	๑๕๒,๐๐๐.๐๐	√	-	ไตรมาส ๒ – ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านห้วยคา หมู่ที่ ๕ คุ่มพิทักษ์	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๑๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. ยาว ๙๐ ม. ฝาคสล. หน้า ๐.๑๕ ม. (รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	√	-	-	๑๙๔,๓๐๐.๐๐	๑๘๓,๓๐๐.๐๐	-	-	๑ ม.ค.๖๘ - ๓๐ เม.ย.๖๘
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ ๖ สายบ้านนางเทียน นิตยตะขบ - นางางช่วย แจ่งจันอัด	เสริมดินถม กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๔๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ลบ.ม. พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๔๔๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ลบ.ม (รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	-	-	√	๒๒๒,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ ๖ คุ่มโนนกลาง - นาครูประยูง ขอเพ่งกลาง	เสริมดินถม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๘๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ลบ.ม. พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๘๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๒ ลบ.ม. ท่อคสล. Ø ๐.๔๐ ม. จำนวน ๒ จุดๆละ ๕ ท่อน รวม ๑๐ ท่อน (รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	√	-	-	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๙,๐๐๐.๐๐	-	-	๑ ม.ค.๖๘ - ๓๐ มิ.ย.๖๘
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะรุ้ม หมู่ที่ ๗ สายสามแยกบ้านมะรุ้ม - ศาลาปู่	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	√	-	-	๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๗๑๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑ ม.ค.๖๘ - ๓๐ มิ.ย.๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กันเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนแฝก หมู่ที่ ๘ ซอยประจักษ์พัฒนา	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	√	-	-	๔๘๘,๘๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ มิ.ย.๖๘
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองนา หมู่ที่ ๙ สายบ้านนายบุญ ขอบึงกลาง - บ้านดอนมันกระซาก	เสริมดินถม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๖๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๐ ลบ.ม. พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๘๖๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๔๔ ม. (รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	√	-	-	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ มิ.ย.๖๘
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนางพลอย ขอแซมกลาง - บ้านนายประสิทธิ์ ขอแซมกลาง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	-	-	√	๓๙,๔๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐	√	-	ไตรมาส ๒ - ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนายเจริญ - บ้านนายอ้ออด	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ตร.ม.ต่อคสล. ๑ ๐.๔๐ ม.จำนวน ๕ ท่อน (รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	-	-	√	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	√	-	ไตรมาส ๒ - ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๔ ซอยบ้านนางสุดใจ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๑๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๕๔ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	-	-	√	๑๙๘,๙๐๐.๐๐	๑๙๑,๐๐๐.๐๐	√	-	ไตรมาส ๒ - ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๔ สายบ้านผู้ช่วยมานัด	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	-	-	√	๑๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	√	-	ไตรมาส ๑ – ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ สายดอนแฝกพัฒนา ซอย ๖/๑	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	-	-	√	๒๒๓,๗๐๐.๐๐	๑๘๑,๐๐๐.๐๐	√	-	ไตรมาส ๑ – ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ จากบ้านนางฉลวย-บ้านนางรัตนา	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	-	-	√	๘๒,๔๐๐.๐๐	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ จากบ้านนายอ่อน ขอย้ายกลาง - บ้านนางสาวท จงแยกกกลาง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)	-	-	√	๘๒,๔๐๐.๐๐	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
๒๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านสระเพลง หมู่ที่ ๑ จากสามแยกกลางบ้าน – ทางรถไฟ	ปรับปรุงถนน คสล. เดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อบท.)	√	-	-	๓๒๘,๐๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	๓๑๔,๗๐๐.๐๐	-	-	๑ ก.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระเพลง หมู่ที่ ๑ สายจากถนน นม. ๑๐๑๕ - ลำห้วย	ก่อสร้างถนน คสล. จุดที่๑ กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๓๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๓๓ ตร.ม. จุดที่๒ กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๙ ตร.ม. รวม กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๕๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๘๒ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อบท.)	-	-	√	๑๐๐,๔๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ – ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนคสล. บ้านพลสงคราม หมู่ที่ ๒ สายอารีย์	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อบต.)	-	-	√	๓๗๑,๗๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ – ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพลสงคราม หมู่ที่ ๒ สายลำห้วยโคก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อบต.)	-	-	√	๔๙๕,๐๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ – ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพลสงคราม หมู่ที่ ๒ สายจากบ้านนายบรรจงเสมสันเทียะ - นานายเชิญ นนขุนทด	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อบต.)	-	-	√	๔๙๕,๐๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ – ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ ๓ สายโนนป่าช้า	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อบต.)	-	-	√	๔๙๕,๐๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ – ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ ๓ สายโรงเรียน – ลำห้วยโตน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อบต.)	-	-	√	๔๙๕,๐๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ – ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเสลา หมู่ที่ ๔ สายหลังวัดเสลา	กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อบต.)	-	-	√	๔๙๕,๐๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ – ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕ ซอยบ้านนายสายยนต์	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๘ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อบต.)	-	-	√	๔๓,๑๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ – ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕ สายป่าช้า	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อบต.)	-	-	√	๔๙๕,๐๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ – ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕ ซอยบ้านนางควาย – บ้านนางแต่น	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อบต.)	-	-	√	๘๗,๐๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ – ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕ จากนายนายอ่อนถึงนางสาวว่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อบต.)	-	-	√	๓๘๗,๒๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ – ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ ๖ สายคุ้มหนองแหน - ถนนลาดยาง สายหญ้าคา หนองพลอง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อบต.)	-	-	√	๔๙๕,๐๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ – ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๔๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านมะรุ้ม หมู่ที่ ๗ สายคุ้มบ้านใหม่ ซอย ๑	ปรับปรุงถนน คสล. เดิม กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อบต.)	√	-	-	๔๙๕,๐๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	-	-	ส.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘
๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองนา หมู่ที่ ๙ ซอยบ้านหนองนา ซอย ๓	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๗๒ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อบต.)	-	-	√	๒๐๕,๓๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ – ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนมันกระชาก หมู่ที่ ๑๐ สายเลียบห้วยดอนมันกระชาก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อบต.)	√	-	-	๔๙๕,๐๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	-	-	ส.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
๔๔	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโนนวัด หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านโนนวัด – ห้วยใหญ่	ซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๗๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบ มาตรฐานงานสำหรับ อบท.)	-	-	√	๒๖๑,๐๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ – ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๔๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนอง สรวง หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านหนองสรวง – บ้านหญ้าคา	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๙๙๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔,๙๗๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบ มาตรฐานงานสำหรับ อบท.)	-	-	√	๒,๗๘๔,๑๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ – ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๔๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนมะ เหลื่อม หมู่ที่ ๑๓ สายดอนมะเหลื่อม – ดอนเพกา	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบ มาตรฐานงานสำหรับ อบท.)	-	-	√	๔๙๕,๐๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ – ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๔๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนมะ เหลื่อม หมู่ที่ ๑๓ สายนายคล้าย ฉัดพิ มาย - นายอำนวย มุ่งกันกลาง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบ มาตรฐานงานสำหรับ อบท.)	-	-	√	๒๒๐,๙๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ – ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนบุตา โพธิ์ หมู่ที่ ๑๔ สายกลางบ้าน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบ มาตรฐานงานสำหรับ อบท.)	-	-	√	๓๓๑,๓๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ – ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๔๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านดอน แฝกพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ สายดอนแฝกพัฒนา ซอย ๒	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบ มาตรฐานงานสำหรับ อบท.)	√	-	-	๔๙๕,๐๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	๔๘๓,๗๐๐.๐๐	-	-	ส.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘
๕๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านโนนวัด หมู่ที่ ๑๑ สายโนนวัด – มะรุ่	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบ มาตรฐานงานสำหรับ อบท.)	-	-	√	๒๒๔,๐๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ – ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
๕๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๔ ซอยบ้านนางใบบุญ - บ้านนายบุญเชษฐ์	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๓๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๒๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อปท.)	-	√	-	๑๘๐,๖๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ - ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๕๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๔ สายบ้านนายทวี มุ่งตุมกลาง - บ้านนายสำเภา มุ่งตุมกลาง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อปท.)	-	√	-	๕๗,๘๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ - ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๕๓	โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ ๓ ซอยน้ำทิพย์	ปรับปรุงผิวถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หน้า ๐.๑๐ ม.หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๕๑ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อปท.)	-	√	-	๑๕๘,๐๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ - ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๕๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองนา หมู่ที่ ๙ สายบ้านน.ส.สมพร ขอบึงกลาง - บ้านน.ส.วันเพ็ญ ขอรวมกลาง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๔.๕๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อปท.)	-	√	-	๕๒,๑๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ - ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองนา หมู่ที่ ๙ สายบ้านนางภาวนา คอกกลาง - บ้านนางฉวี ขอใหญ่กลาง	เสริมดินถม กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๓๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๓๐ ม.หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๔๑.๕๐ ลบ.ม.พร้อมก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๓๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อปท.)	-	√	-	๔๘๙,๗๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ - ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพลสงคราม หมู่ที่ ๒ สายลำห้วยโคก	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๕๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อปท.)	√	-	-	๔๗๒,๔๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	๔๓๔,๐๐๐.๐๐	-	-	ส.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ ๓ สายโนนป่าช้า – โนนบ้านร้าง	ก่อสร้างถนนดิน กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่น ลงวัสดุหินคลุกกว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๔๒๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๔๗ ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่น ท่อ คสล. Ø ๐.๔๐ ม.จำนวน ๒ จุด ๑ละ ๕ ท่อน รวม ๑๐ ท่อน (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อบต.)	√	-	-	๑๗๐,๐๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	๑๕๘,๐๐๐.๐๐	-	-	ส.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเสลา หมู่ที่ ๔ ซอยนาเกลือ	ลงดินถม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ลบ.ม. พร้อมลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๗๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๘ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อบต.)	-	√	-	๑๒๙,๐๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ – ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านเสลา หมู่ที่ ๔ ซอยหนองม่วง	ลงดินถม กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๔๘๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ลบ.ม. พร้อมลงหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๘๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อบต.)	-	√	-	๔๘๑,๘๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ – ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเสลา หมู่ที่ ๔ ซอยปทุมทิพย์	ก่อสร้าง ถนนหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อบต.)	-	√	-	๓๖๗,๔๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ – ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนแฝก หมู่ที่ ๘ สายอีสานเขียว – โนนอุโลกค์	ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๘๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๕๒ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อบต.)	√	-	-	๔๘๒,๙๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	๔๔๕,๐๐๐.๐๐	-	-	ไตรมาส ๑ – ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอน แฝก หมู่ที่ ๘ สายหนองห่าง – ลำชะเนียง	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๕๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบ มาตรฐานงานสำหรับ อบท.)	-	√	-	๔๗๒,๔๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ – ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอน แฝก หมู่ที่ ๘ สายเลียบบคลองกอก	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบ มาตรฐานงานสำหรับ อบท.)	√	-	-	๓๑๕,๐๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	๒๘๙,๐๐๐.๐๐	-	-	ส.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอน แฝก หมู่ที่ ๘ ซอยดำรงศิลป์	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๕๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบ มาตรฐานงานสำหรับ อบท.)	-	√	-	๒๖๒,๔๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ – ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนอง นา หมู่ที่ ๙ สายบ้านนางยัง จีน มะเร็ง - บ้านนายเผชิญ ขามโนนวัด	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๗๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๘ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบ มาตรฐานงานสำหรับ อบท.)	-	√	-	๑๙๙,๔๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ – ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนอง นา หมู่ที่ ๙ สายถนนดำ-ลำห้วยชะเนียง	เสริมดินถม กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม. พร้อมลงหินคลุกกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๙๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบ มาตรฐานงานสำหรับ อบท.)	-	√	-	๔๗๘,๕๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ – ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนมะ เหลื่อม หมู่ที่ ๑๓ สายนางางชิด จงเที้ยว กลาง - นางางพรทิพย์ มุ่งกันกลาง	เสริมดินถม กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม. พร้อมลงหินคลุกกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๒๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบ มาตรฐานงานสำหรับ อบท.)	-	√	-	๑๖๗,๑๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ – ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ที่ ๑๓ สายถนนนายอำพนวย มุ่งกันกลาง - นานายสมศักดิ์ มุ่งกอกกลาง	เสริมดินถม กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม. พร้อมลงหินคลุกกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๘๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๔ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อบท.)	-	√	-	๑๘๒,๙๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ - ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๖๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ จากบ้านนายกวิเชียรชาติผดุง - บ้านนางล้อม จงยอกกลาง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๔๐ ม. ฝาคสล.หนา ๐.๑๕ ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อบท.)	-	√	-	๔๘๒,๐๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ - ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๗๐	โครงการก่อสร้างลานตากข้าว บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕	ก่อสร้าง ลาน คสล. กว้าง ๓๐ ม.ยาว ๔๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อบท.)	-	√	-	๔๖๕,๘๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ - ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๗๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนแฝก หมู่ที่ ๘ ซอยแหลมทอง - คลองใต้ไก่	ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๘๙๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๓๑.๕๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อบท.)	-	√	-	๒๗๗,๘๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ - ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๗๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกเประหอม หมู่ที่ ๓ สายหลังโรงเรียน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อบท.)	-	√	-	๑๘๗,๖๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ - ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๗๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเสลา ม. ๔ ซอยบ้านนายสร้อย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อบท.)	-	√	-	๔๙,๘๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ - ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กันเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
๗๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ ๖ สายจากหนองหัวแรด - หนองนา	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อบท.)	-	√	-	๔๙๕,๐๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ - ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๗๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านมะรุยม หมู่ที่ ๗ สายบ้านนางนงเรศ - สวนป่าสาธารณะ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อบท.)	√	-	-	๔๙๕,๐๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	๔๗๓,๔๐๐.๐๐	-	-	ส.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘
๗๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนแฝก หมู่ที่ ๘ สายดอนขาด	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๐๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อบท.)	-	√	-	๑๗๖,๑๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ - ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๗๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนแฝก ม.๘ ซอยอรัญญ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อบท.)	-	√	-	๖๙,๘๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ - ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๗๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสาดแสงเดือน ม.๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตร.ม.	-	√	-	๗๔,๗๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ - ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๗๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ ๓ สายจากนา น.ส. ศิริมา - นางางอุดมทรัพย์ ซอยเกิดสุข	ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อบท.)	-	√	-	๘๗,๔๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ - ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๘๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยฉลอม หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อบท.)	-	√	-	๑๔๖,๙๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ - ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
๘๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ ๖ สายรอบคุ้มดอนขวาง	ลงดินถม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่น ลงวัสดุ หินคลุก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๒ ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่น ท่อ คสล. Ø ๐.๔๐ ม. จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๖ ท่อน รวม ๑๒ ท่อน (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อบต.)	-	√	-	๑๔๗,๒๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ - ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๘๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านมะรุ่ม หมู่ที่ ๗ สายบ้านนายขอ - นานายกวางฉัตรพิมาย	เสริมหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๘๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๙๒ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อบต.)	√	-	-	๓๔๒,๙๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	๓๑๖,๐๐๐.๐๐	-	-	ส.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘
๘๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนมันกระซาก หมู่ที่ ๑๐ สายฝายน้ำล้นประปา - ถนนดำ	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑,๒๘๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๔๘ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อบต.)	-	√	-	๓๙๑,๙๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ - ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๘๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ที่ ๑๓ สายนายนายสมชัย - นานายโล สะท้อนธรรม์	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๖๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อบต.)	√	-	-	๔๔๐,๙๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	๔๐๖,๐๐๐.๐๐	-	-	ส.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘
๘๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเสลา หมู่ที่ ๔ สายทางรถไฟ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อบต.)	-	√	-	๔๙๕,๐๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ - ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๘๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๔ สายบ้านนางนงเล็ก - สระหนองใหญ่	ก่อสร้างถนนดิน กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๔๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่น ลงวัสดุหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๔๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๖ ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่น (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อบต.)	-	√	-	๑๘๒,๒๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ - ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
๘๗	โครงการวางท่อ คสล. บ้านดอนแฝก หมู่ ที่ ๘ ขอยสำราญ - ลำละเรียง	จุดที่ ๑ ถมดินกว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๑๐.๐๐ ม. ลึก ๑.๕๐ ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖๗.๕๐ ลบ.ม. วางท่อ คสล. Ø ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมเทคอนกรีต กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖.๗๕ ลบ.ม. พร้อมเทคอนกรีตด้านทั้งสองด้านหนา ๐.๑๐ ม. ปริมาณพื้นที่ ๙.๐๐ ตร.ม. จุดที่ ๒ ถมดิน กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๑๐.๐๐ ม. ลึก ๑.๕๐ ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖๗.๕๐ ลบ.ม. วางท่อ คสล. Ø ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตกว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖.๗๕ ลบ.ม. พร้อมเทคอนกรีตด้านทั้งสองด้านหนา ๐.๑๐ ม. ปริมาณพื้นที่ ๙.๐๐ ตร.ม. รวมถมดินกว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. ลึก ๑.๕๐ ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ลบ.ม. วางท่อ คสล. Ø ๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๔ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตกว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ ลบ.ม. พร้อมเทคอนกรีตด้านทั้งสองด้านหนา ๐.๑๐ ม. ปริมาณพื้นที่ ๑๘.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อบท.)	-	√	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	ไตรมาส ๑ - ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๘๘	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๕ สายหนองโสน		√	-	-	๔,๒๘๑,๐๐๐ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	๒,๙๙๙,๙๙๐	-	-	ส.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘
รวม ๘๘ โครงการ						๓๐,๘๗๓,๘๐๐	๑๒,๐๕๐,๖๙๐			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเกษตร

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	√	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๒๐๔.๐๐	-	-	๑ มิ.ย.๖๘ – ๓๑ ก.ค.๖๘
๒	โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	-	-	√	๕,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	-	√	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
๔	โครงการสืบสานตำนานข้าวและของดีอำเภอโนนสูง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานสืบสานตำนานข้าวและของดีอำเภอโนนสูง	√	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๘๗๕.๐๐	-	-	๑ ธ.ค.๖๗ – ๓๑ ธ.ค.๖๗
รวม ๔ โครงการ						๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๑๕,๐๗๙.๐๐			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ยากไร้	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ยากไร้	√	-	-	๙๐,๐๐๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๑ ก.พ. ๖๘ – ๒๘ ก.พ.๖๘
รวม ๑ โครงการ						๙๐,๐๐๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐			

๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการต่อยอดกลุ่มอาชีพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการต่อยอดกลุ่มอาชีพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	-	-	√	๓๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสร้างรายได้สำหรับประชาชนในพื้นที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสร้างรายได้สำหรับประชาชนในพื้นที่	√	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๖๒๐.๐๐	-	-	๑ มี.ค.๖๘ – ๓๑ มี.ค.๖๘
รวม ๒ โครงการ						๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๖๒๐.๐๐			

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กันเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลสงคราม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลสงคราม (ศพด.) จำนวน ๒ แห่ง จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๒-๕ ปี ดังนี้ ๑) ศพด.บ้านมะรุม-ดอนแฝก จำนวน ๒๖ คน อัตราคนละ ๑,๘๓๖ บาท เป็นเงิน ๔๗,๗๓๖ บาท ๒) ศพด.บ้านดอนมันกระซาก จำนวน ๒๓ คน อัตราคนละ ๑,๘๓๖ บาท เป็นเงิน ๔๒,๒๒๘ บาท	√	-	-	๑๐๒,๕๕๔.๐๐	๑๐๒,๕๕๔.๐๐	-	-	๑ พ.ค.๖๘ - ๓๑ พ.ค. ๖๘
๒	โครงการเยี่ยมบ้านสานรัก	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยี่ยมบ้านสานรัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะรุม-ดอนแฝก	√	-	-	๔,๐๐๐.๐๐	๑๖๘.๐๐	-	-	๑ มิ.ย.๖๘ - ๓๐ มิ.ย.๖๘
๓	โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมันกระซาก	√	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๑๖๘.๐๐	-	-	๑ มิ.ย.๖๘ - ๓๐ มิ.ย.๖๘
๔	โครงการวิจัยปลอดภัยใส่ใจหมวกกันน็อค	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวิจัยปลอดภัยใส่ใจหมวกกันน็อค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมันกระซาก	-	-	√	๒๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	√	ยกเลิกดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้</p> <p>(๑) ค่าหนังสือเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศพด.บ้านดอนมันกระชาก (๒๓ คน x ๒๐๐ บาท) รวมเป็น ๔,๖๐๐ บาท - ศพด.บ้านมะรุ้ม - ดอนแฝก (๒๖ คน x ๒๐๐ บาท) รวมเป็น ๕,๒๐๐ บาท <p>(๒) ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศพด.บ้านดอนมันกระชาก (๒๓ คน x ๒๙๐ บาท) รวมเป็น ๖,๖๗๐ บาท - ศพด.บ้านมะรุ้ม - ดอนแฝก (๒๖ คน x ๒๙๐ บาท) รวมเป็น ๗,๕๔๐ บาท <p>(๓) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศพด.บ้านดอนมันกระชาก (๒๓ คน x ๓๒๕ บาท) รวมเป็น ๗,๔๗๕ บาท - ศพด.บ้านมะรุ้ม - ดอนแฝก (๒๖ คน x ๓๒๕ บาท) รวมเป็น ๘,๔๕๐ บาท <p>(๔) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศพด.บ้านดอนมันกระชาก (๒๓ คน x ๔๖๔ บาท) รวมเป็น ๑๐,๖๗๒ บาท - ศพด.บ้านมะรุ้ม - ดอนแฝก (๒๖ คน x ๔๖๔ บาท) รวมเป็น ๑๒,๐๖๔ บาท 	√	-	-	๖๒,๖๗๑.๐๐	๔๔,๓๗๐.๐๐	-	-	๑ พ.ค.๖๘ – ๓๑ พ.ค.๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล พลสงคราม จำนวน ๒ แห่ง ๑) ศพต.บ้านดอนมันกระซาก (๒๓ คน x ๒๔๕ วัน x ๓๖ บาท) รวมเป็น ๒๐๒,๘๖๐ บาท ๒) ศพต.บ้านมะรุ้ม - ดอนแฝก (๒๖ คน x ๒๔๕ วัน x ๓๖ บาท) รวมเป็น ๒๒๙,๓๒๐ บาท	√	-	-	๔๓๒,๑๘๐.๐๐	๔๐๓,๐๑๖.๐๐	-	-	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) (เงินอุดหนุน)	เพื่อจ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) สำหรับเด็กนักเรียน ประถมศึกษา จำนวน ๖ แห่ง จำนวนเด็ก ๕๙๖ คน จำนวน ๒๐๐ วัน ดังนี้ (๑) โรงเรียนบ้านพลสงคราม จำนวน ๑๓๗ คนๆ ละ ๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๖๐๒,๘๐๐ บาท (๒) โรงเรียนบ้านเสลาแก้วแปบ จำนวน ๓๙ คนๆ ละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๔๒๖,๖๐๐ บาท (๓) โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา จำนวน ๕๑ คนๆ ละ ๒๗ บาทจำนวน ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๒๗๕,๔๐๐ บาท (๔) โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. จำนวน ๑๑๐ คนๆ ละ ๒๔ บาทจำนวน ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๕๒๘,๐๐๐ บาท (๕) โรงเรียนบ้านมะรุ้ม จำนวน ๑๕๓ คน ๆ ละ ๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๖๗๓,๒๐๐ บาท (๖) โรงเรียนบ้านหนองนา จำนวน ๖๖ คน ๆ ละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๓๕๖,๔๐๐ บาท	√	-	-	๒,๘๖๒,๔๐๐	๒,๖๘๘,๒๔๙	-	-	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
รวม ๗ โครงการ						๓,๔๘๖,๗๙๕	๓,๒๓๘,๕๑๕			

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณสุข

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น บ้ายโครงการฯ ค่าน้ำยา พ่นหมอกควัน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทรายอะเบท ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน ฯลฯ	√	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๘๑๘.๕๑	-	-	๑ พ.ค.๖๘ – ๓๑ ก.ค.๖๘
๒	โครงการทำหมันสุนัขและแมวจรจัด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทำหมันสุนัขและแมวจรจัด ดังนี้ การจัดหาเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตลอดจนการจัดการหาสารเคมี น้ำยาและสิ่งจำเป็น ฯลฯ	-	-	√	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
๓	โครงการบริหารจัดการขยะในเขตตำบลพลสงคราม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะในเขตตำบลพลสงคราม โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์	-	-	√	๓๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
๔	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทำหมันสุนัขและแมวจรจัด ดังนี้ การจัดหาเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตลอดจนการจัดการหาสารเคมี น้ำยาและสิ่งจำเป็น ฯลฯ	√	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๒,๗๔๕.๐๐	-	-	๑ มี.ค.๖๘ – ๓๐ เม.ย.๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
๕	อุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสระเพลง หมู่ที่ ๑	- เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านสระเพลง หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ ๑) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ๒) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	√	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๖	อุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านพลสงคราม หมู่ที่ ๒	- เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านพลสงคราม หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ ๑) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ๒) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	√	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๗	อุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ ๓	- เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ ๑) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ๒) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	√	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
๘	อุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเสลา หมู่ที่ ๔	- เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านเสลา หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ ๑) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๒) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	√	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๙	อุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕	- เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ ๑) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๒) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	√	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๐	อุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ ๖	- เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ ๑) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๒) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	√	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กันเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
๑๑	อุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านมะรุ้ม หมู่ที่ ๗	- เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านมะรุ้ม หมู่ที่ ๗ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ ๑) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ๒) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	√	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๒	อุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดอนแฝก หมู่ที่ ๘	- เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านดอนแฝก หมู่ที่ ๘ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ ๑) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ๒) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	√	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๓	อุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองนา หมู่ที่ ๙	- เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านหนองนา หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ ๑) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ๒) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	√	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
๑๔	อุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดอนมันกระซาก หมู่ที่ ๑๐	- เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านดอนมันกระซาก หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ ๑) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ๒) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	√	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๕	อุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนวัด หมู่ที่ ๑๑	- เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านโนนวัด หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ ๑) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ๒) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	√	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๖	อุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๑๒	- เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ ๑) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ๒) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	√	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
๑๗	อุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดอนมะเกลือ หมู่ที่ ๑๓	- เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านดอนมะเกลือ หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ ๑) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๒) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	√	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๘	อุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๔	- เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ ๑) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๒) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	√	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๙	อุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ที่ ๑๕	- เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ ๑) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๒) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	√	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๘
รวม ๑๙ โครงการ						๖๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๓,๕๖๓.๕๑			

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

๖.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับอำเภอ/จังหวัด	การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ/จังหวัด	√	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๑ ก.ค. ๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๖๘
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาพลสงครามเกมส์	การจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลพลสงคราม	√	-	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๐,๘๘๒.๐๐	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ – ๒๘ ก.พ. ๖๘
๓	โครงการสืบสานวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม และอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	√	-	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๙,๘๘๐.๐๐	-	-	๑ พ.ย. ๖๗ – ๓๐ พ.ย. ๖๗
๔	โครงการประเพณีสงกรานต์	กิจกรรมประเพณีสงกรานต์	√	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๗๖๐.๐๐	-	-	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ เม.ย. ๖๘
๕	โครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	กิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	-	-	√	๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
๖	โครงการเก็บรวบรวมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เก็บรวบรวมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	√	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
รวม ๖ โครงการ						๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๓,๕๓๒.๐๐			

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๗.๑ แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นกรณีครบวาระและกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามที่กฎหมายกำหนด	-	-	√	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
๒	โครงการจัดเวทีประชาคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดทำเวทีประชาคมตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๖,๒๑๓.๐๐	-	-	๑ ก.พ.๖๘ – ๓๑ มี.ค.๖๘
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน ลูกจ้างสมาชิกสภาอบต. พลสงคราม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภา อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม	√	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๕,๕๐๐.๐๐	-	-	๑ ก.พ.๖๘ – ๒๘ ก.พ. ๖๘
๔	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการพัฒนาบทบาทผู้นำชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการพัฒนาบทบาทผู้นำชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม	√	-	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๘,๖๔๕.๐๐	-	-	๑ มี.ค.๖๘ – ๓๑ มี.ค.๖๘
รวม ๔ โครงการ						๘๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๐,๓๕๘.๐๐			

๗.๒ แผนงานการบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บ	๑. เพื่อใช้ในการปรับปรุงข้อมูลที่ดินตามมาตรา ๑๐ ที่กรมที่ดิน แจ้างปรับข้อมูลทรัพย์สิน ๒. สํารวจข้อมูลภาคสนาม กรณีที่ ครบ ๔ ปี เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	-	-	√	๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
รวม ๑ โครงการ						๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			